

Dénomination officielle	Voie Sup.	Cum. Sup.	Voie Inf.	Cum. Inf.	Etat	Type structure	Fonction ouvrage	Matériau construction	Longueur	Largeur	Surface	Sofco	Ravel	Grp.santé	Proposition de travaux	Etat du dossier
PONT LEVIS SUR TETE DE GARDE 1815 à LIEGE	G000	0	W421		Circulation limitée	Pont mobile	Pont route	Béton précontraint en dalle en bois	5,2	3,52	18,3	N	N	A	Ponché à passer pour déposer complète des parties métalliques et mécaniques pour restauration à l'identique en atelier vu le caractère classé de l'ouvrage	Pas d'urgence car pont fermé la circulation automobile. Piétons et cyclistes permis
PONT 63 SUR LIGNE DÉSAXÉFECTÉE à LINCENT	A003000	49,9	T147		En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	Béton précontraint en usine (préfabriqué)	25,9	44,36	1154,1	O	N	A	Remplacement des joints de dilatation réfection de l'évacuation des eaux et de l'étanchéité - Réparations des dés d'appuis	Travaux estimés à 1 000 000 €
PONT CAPITTE à LA LOUVIERE	N535000	3,4	65	1,1	Circulation limitée - Circulation interdite	Pont à 2 poutres en treillis	Pont route	Métallique rivé	47,1	13,65	643,00 m²	N	N	A	Remplacement du pont par pont mobile par les VH	En attente de la construction, un pont provisoire va être construit. Adjudication du pont provisoire : 13/2/2023 (estimé à 977438 €)
PONT SNCB HOUDENG GOEGNIES à LA LOUVIERE	S107	9	65	1,4	Interdite	Pont à poutres multiples - section en I	futur pont Ravel	Métallique	19,00 m	8,00 m	152,00 m²	N	N	A	Dalle de tablier à remplacer - Murs à réfectionner	Du ressort de la SNCB Cout 5,21.026,01€ TVAC
PASSERELLE PIETONS DE BRACQUEGNIES à LA LOUVIERE	X000	0	65	4,9	En travaux	Bowstring à suspentes verticales	Passerelle pour piétons	Métallique rivé	36,00 m	2,15	80,00 m²	N	N	A	Franchissement interdit	Cout supposé 19000000 €
VIADUC D'YVES GOMEZEE à WALCOURT	N055000	70,5	W000	0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Viaduc routier	Béton précontraint	264,00 m	22,00 m	5808,00 m²	O	N	A	Remplacement de l'ouvrage	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé
PONT DU FESTU à LEUZE-EN-HAINAUT	N007000	51,8	S094	67,9	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Mixte (poutre métallique - dalle en béton)	29,00 m	14,25	413,25	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé
Aqueduc 10 à PONT-A-CELLES	A015203	0,1	W000		en travaux	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	Busse métallique	1,00 m	26,00 m	26,00 m²	O	N	A	Remplacer l'ouvrage par une passerelle pour le RAVEL	Cout supposé des travaux 200000 €
PONT GOULET DARSE DE BALDOUR à SAINT-GHISLAIN	H630	0	W630D	8,2	En service	Pont en caisson multicellulaire		Béton précontraint	44,00 m	5,4	248,00 m²	N	N	A	Remplacer l'ouvrage par une passerelle pour le RAVEL	travaux terminés fin 2022 pour 57615 €. Inspection A à faire après travaux pour reclasser en E
PT ANC SAMME/DES RECOLLETS à BINCHE	N090000	15,9	W000	0	Hors-service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	Hyperstatique	3,80 m	16,90 m	65,00 m²	O	N	A	A ce stade, je parrais plutôt sur le fait d'avoir ça à l'œil et d'éviter les frais inutiles, sachant qu'en centre ville (surtout la bas), au premier problème on en sera averti et que le remblai sera facile à ce moment là.	Cout à l'adjudication: 1279041,55 €
PONT DE FETINNE à LIEGE	N633000	0,3	W420	128	En service	Arc à tablier supérieur	Pont route	Métallique rivé	63,7	16,7	1071,00 m²	N	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Estimation: 2400000 €
PONT DE BAUCE à NAMUR	G000	0	41	80,7	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton précontraint	52,68	9,56	503,6	N	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Inspection B réalisée fin 2022. Investigations complémentaires réalisées (examen visuel de la face inférieure, investigation compl. des câbles)
PONT DU MOULIN à LENS	N056000	9,1	W520E	0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	Maçonnerie de briques	3,65	14,00 m	51,8	N	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Estimation des travaux: 500 000€
PONT SUR LA FONTAINE-SEVENANCE à HELECINE	N279000	6,7	W000	0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Dalot	Métallique	2,5	9,27	33,00 m²	N	N	A	Remplacer l'ouvrage	
PONT/AV D'AZEBOIS à PONT-A-CELLES	A015000	82,3	G278	0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton précontraint	31,5	48,00 m	1512,00 m²	O	N	A	Voir conclusions de l'IB	
PONT/RUE DE COURCELLES à COURCELLES	G052	0	A015000	87,9	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton précontraint	89,17	16,5	1489,14	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Travaux en cours - Cout des travaux à l'adjudication en 2020: 3 507 330,67€
PONT AD ECHANGEUR B NO 3 à LA LOUVIERE	A007000	37,2	A501000	4,4	En travaux	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	Béton précontraint	87,4	51,25	4497,00 m²	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	estimation: 250000 € Stationnement et passage interdit. Donc pas de risque à court terme sauf effondrement sur le cours d'eau avec bouchon possible => inondation
VEUX PONT DE POULHON à AYWAILLE	N030A	31	W000	0	Circulation interdite	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	Maçonnerie	3,2	7,1	30,00 m²	N	N	A	Démolition et remplacement complet par un puits préfabriqué	Fin des travaux prévue début octobre 2023. Cout des travaux à l'adjudication: 2566254 €
PONT DE PRAYON SUR VESDRE à TROOZ	N061000	7,4	W423L	0	Circulation limitée	Pont à poutres multiples - section rectangulaire	Pont route	Béton armé	35,00 m	15,4	570,00 m²	N	N	A	remplacer l'ouvrage	
PONT 29 à LIEGE	A003000	97,4	A003R	97,5	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	Béton précontraint	50,5	39,00 m	1969,5	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	
PONT 111 SUR LIGNE 34 à HERSTAL	A013000	107,7	S034	13,3	en travaux	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	Poutres préflexibles (préflex - flextres)	76,00 m	40,00 m	3040,00 m²	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Cout des travaux adjudgé en 2022: 2507077,01 €
VIADUC DE HUCCORGNE à WANZE	A015000	25,7	N652000	3,5	En service	Pont en caisson multicellulaire	Pont autoroutier	Béton postcontraint	551,00 m	33,8	18700,00 m²	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Travaux en cours pour la phase 2 - Cout des travaux à l'adjudication en 2020: 23268509 €
PERTUIS DE L'ERNELLE - Partie sous le Port à CHARLEROI	N090000	31,7	W000		Circulation interdite	Voûte - Arche - Voussette	Tunnel pour cours d'eau	Béton armé	2,2	350,00 m	770,00 m²	O	N	A	Reflexion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé	Travaux à commander par le port autonome de Charleroi
PONT ROUTE DE SOLEILMONT à CHARLEROI	N587000	1	R003000	3,5	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton précontraint en usine (préfabriqué)	73,82	24,4	1816,00 m²	O	N	A	Demande d'inspection B pour les colonnes	Etude en cours chez SBE. Estimation des travaux 1000000 €
PONT DE HEMPTINNE à PHILIPPEVILLE	G000	0	N097000	1,4	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton précontraint	40,66	12,00 m	500,00 m²	O	N	A	Remplacer la première poutre. Reléver l'ouvrage	
PONT DE LA FERME NARON à ROCHEFORT	G000		S150	13,1	Hors-service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Métallique	5,00 m	8,00 m	40,00 m²	N	N	A	Dépend de l'avis de l'Urbanisme.	Appartient à la donation royale
BUSE DE L'ECHANGEUR DE LONCIN à GRACE-HOLOGNE	A003000	84	W000		En service	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	Busse métallique	2,00 m	1200,00 m	2400,00 m²	O	N	A	Si non l'ouvrage sera à remplacer.	travaux prévus en 2024
OA N°26 (Tunnel de Falain) à ANHEE	G000		T150A	33,5	En service	Tunnel	Tunnel pour piétons	Maçonnerie de briques	44,5	8,5	378,3	N	N	A	Remplacer le tronçon accidenté - remplacer au plus vite les grilles - peigner les parois	2017 CSC 16159 : peignage voûte - - 2019 : mise en place d'un filet
PONT DE LA DUVIE à HASTIERE	G000		T156	52,9	Circulation limitée	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Maçonnerie de briques	14,00 m	5,4	75,6	N	N	A	Remplacer le pont	Cout estimé: 200000 € Pas d'urgence vu l'interdiction à la circulation
PONT des fosses à plomb RAVEL 142 (Vedrin) à NAMUR	G000		T142	38,1	En service	Pont à 2 poutres - section en I	Passerelle pour piétons	Métallique rivé	10,4	2,00 m	20,8	N	O	A	Dans l'attente, élargir et limiter la circulation	Estimation des travaux: 420000 €
PONCEAU N°1 DE LA SHOCK à HABAY	N087000	8,1	W000		En travaux	Voûte - Arche - Voussette	Tunnel pour cours d'eau	Béton armé	1,1	13,3	14,6	N	N	A	Remplacer la culée droite + nouvelle passerelle	travaux en cours - Cout à l'adjudication: 135439 €
PONT SUR LA MANDEBRAS (Rulles) à HABAY	N862000	0	W000		En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	Maçonnerie de pierres	8,00 m	8,15	65,2	N	N	A	à remplacer par un cadre 1,5*1,5	chantier à l'étude, adjudication en 2024 Estimation 300000 €
Pont le Grand Pachis à ROCHEFORT	S150		X000		Hors-service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont rail	Métallique	4,00 m	4,00 m	16,00 m²	N	N	A	remplacement de l'ouvrage	
OA 3 sur le ruisseau de la Taille Frechet - RAVEL L156 à COUVIN	T156	23	W000		En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	Maçonnerie de pierres	1,00 m	30,00 m	30,00 m²	N	O	A	Pont privé. Les travaux ne dépendent pas du SPW.	Pont privé. Les travaux ne dépendent pas du SPW.
Aqueduc du Bois Castermans (n°0) à LA LOUVIERE	60	6,8	W000		En service	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	Busse métallique	1,8	139,6	251,00 m²	N	N	A	reconstruire la partie effondrée	on a remplacé la partie effondrée par une busse en béton. Travaux terminés. On attends l'inspection A pour revoir la classe de santé
Ponceau du ruisseau d'Ausse à BEAURAING	N011000	7,3	W000		En service	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	Maçonnerie de pierres	3,95	8,61	34,01	N	N	A	chemiser	estimation: 300000 € pour une opération de chemisage sur 140 m
Passerelle de Colonster - RAVEL n°5 à LIEGE	T500		W000		interdit à la circulation	Pont à 2 poutres - section en I	Pont RAVEL	Métallique rivé	21,00 m	2,00 m	42,00 m²	N	O	A	On ne roule que sur une voie de 6 m centrée sur l'ouvrage	Permis d'urbanisme juin 2023, adjudication 9/2023
Pont de Couillet - Montignies intermédiaire à CHARLEROI	N572000	3,2	X000		En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	Béton armé	204,5	13,5	2410,75	N	N	A	à remplacer	Déviations mise en place.
Aqueduc Marianne à THUIN	T109-2	14,8	X000		En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	Maçonnerie de briques	1,00 m	6,00 m	6,00 m²	N	O	A	la démonter et aménager la déviation	Pont à recalculer pour voir si on répare ou on remplace
PONCEAU DU RAU DE SAVIPRE à FAUVILLERS	T618		W000		En travaux	Voûte - Arche - Voussette	Pont RAVEL	Maçonnerie	1,7	12,00 m	20,4	N	O	A	remonter la maçonnerie ou remplacer	Adjudgé le 9/11/2022, travaux en 2023 - cout à l'adjudication 134079 €